

## График

реализации проекта строительства многоквартирного жилого дома  
по адресу: Орловская область, Кромской район, пгт. Кромы, пер. Бобкова,  
д.15б(2-ая очередь).

### **20% готовности:**

земляные работы -100%; фундаменты- 100%, монолитный пояс- 100%;  
перекрытия, лестницы-30%;\_ кладка стен, вентканалов, ограждений  
лоджий- 30%.

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства –  
2-ой квартал 2016года.

### **40% готовности :**

перекрытия, лестницы-60%;  
кладка стен, вентканалов, ограждений лоджий-80%

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства –  
3-ий квартал 2016года.

### **60% готовности:**

монолитный пояс,перекрытия, лестницы-100%;  
кладка стен, вентканалов, ограждений лоджий-100%  
кровля-20%

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства –  
3-ий квартал 2016года.

### **80% готовности:**

кровля-100%;  
окна, двери -100%;  
внутренние инженерные системы – 50%  
наружные инженерные сети и благоустройство -20%

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства –  
4-ый квартал 2016года, 1-ый квартал 2017года.

Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости.

Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства –  
2-ой квартал 2017года.

Ген. директор ООО«Строитель»



Егорцев А.В.