

Дополнение к пректной декларации
на строительство 15-ти квартир жилого дома 15г по пер. Бобкова
в пгт. Кромы Орловской области.

В связи с продлением срока действия разрешения на строительство объекта

- раздел 11 « О разрешении на строительство» пункт 11.1.4 проектной декларации читать в следующей редакции:

11.1.4. Последняя дата продления срока действия разрешения на строительство – **01 ноября 2018 года.;**

- раздел 17 «О примерном графике реализации проекта строительства, включающем информацию об этапах и о сроках его реализации, в том числе предполагаемом сроке получения разрешения на ввод в эксплуатацию строящихся (создаваемых) многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости» пункт 17.1 «О примерном графике реализации проекта строительства» читать в следующей редакции:

17.1.2 Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства

20% готовности: земляные работ - 100%; фундаменты - 100% - **2-ой квартал 2017 года.**

40% готовности: перекрытия, лестницы, монолитный пояс - 40%; кладка стен, вентканалов, ограждения лоджий - 50%; окна, двери, остекление лоджий - 30%; отделочные работы - 30%; внутренние инженерные системы – 20% - **3-ий квартал 2017 года.**

60% готовности: перекрытия, лестницы, монолитный пояс - 80%; кладка стен, вентканалов, ограждения лоджий - 80%; окна, двери, остекление лоджий - 30%; отделочные работы - 60%; внутренние инженерные системы - 30%; - **4-ый квартал 2017 года.**

80% готовности: перекрытия, лестницы, монолитный пояс - 100%; кладка стен, вентканалов, ограждения лоджий - 100%; кровля - 50%; окна, двери, остекление лоджий - 50%; отделочные работы - 80%; внутренние инженерные системы - 40%; - **1-ый квартал 2018 года.**

100% готовности:

Кровля - 100%; окна, двери, остекление лоджий - 100%; отделочные работы - 100%; внутренние инженерные системы - 100%; наружные сети и благоустройство – 100%, получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию - **2-ой квартал 2018 года.**

Генеральный директор ООО «Строитель»



Егорцев А.В.

04.09.2017г.